

HRRP District Coordination Meeting Minutes

बैठकको उद्देश्यः	एचआरआरपिको समन्वयात्मक बैठक		
बैठक मितिः	३०/०२/२०७५ (जेष्ठ ३१, २०७५)		
बैठकको समयः	१२:३०		
बैठकको स्थानः	डिएलपिआइयु -एनआरए - कार्यालय भवन, चाकुपाट		
बैठकका सहजकर्ताः	समिता पोखरेल		
मिन्ट्सः	श्वेता सिजापति		
सहभागीहरूः	कूलः	महिलाः	पुरुषः

छलफलः (आदानप्रदान गरिएका जानकारी \ सूचना)
कार्यसूचीः <ul style="list-style-type: none">स्वागत तथा उद्देश्यहरूका बारेमा जानकारीगाउँपालिकाहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धि अधावधिक जानकारीअन्य
कार्यसूची १ <ul style="list-style-type: none">स्वागत तथा उद्देश्यहरूका बारेमा जानकारी<p>ललितपुर जिल्लाको प्राविधिक समन्वयात्मक बैठक डिएलपिआइयु-राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भवन, ललितपुरमा मिति ३०/०२/२०१८ मा सम्पन्न भयो। यो बैठक विशेष गरी ललितपुरका गाउँपालिकामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीका लागि लक्षित गरिएको थियो। नगरपालिकामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीका लागि छुट्टै प्राविधिक समन्वय बैठक गरिनेछ।</p>
कार्यसूची २ <ul style="list-style-type: none">गाउँपालिकाका पुनर्निर्माण सम्बन्धि अधावधिक जानकारी<p>हाल हुँदै गरेको पुनर्निर्माणको प्राविधिक पक्षका सम्बन्धमा ३ वटा गाउँपालिकाहरूबाट जानकारी अधावधिक गराईएको थियो। कूल तीनवटा गाउँपालिकाबाट सम्बन्धित वडामा कार्यरत कर्मचारीले सम्बन्धित वडाको पुनर्निर्माण सम्बन्धि जनकारी अधावधिक गराए।</p><p>१. बाग्मति गाउँपालिका</p><p>घुसेल – वडा नं – १ कूल लाभग्राही - ३९० सम्झौता दर्ता – ३६० पहिलो किस्ता – ३५८ दोश्रो किस्ता – २५० तेश्रो किस्ता – १६९ निर्माणाधीन निजी आवासहरू– १९३ निर्माण सम्पन्न घरहरू – १६८</p><p>माल्ता – वडा नं – २ कूल लाभग्राही - ४६५ सम्झौता दर्ता – ४४५</p>

HRRP District Coordination Meeting Minutes

छलफल: (आदानप्रदान गरिएका जानकारी \ सूचना)

प्रथम किस्ता - ४४५

दोश्रो किस्ता - ३५०

तेश्रो किस्ता - २००

भत्तेडाँडा - वडा नं - ३

कूल लाभग्राही - ५७०

सम्झौता दर्ता- ५५०

प्रथम किस्ता - ५५०

दोश्रो किस्ता - ३६८

तेश्रो किस्ता - २०६

निर्माणाधीन निजी आवासहरू- १७२

निर्माण सम्पन्न घरहरू - २०२

करीब २५५ वटा घरहरू एसएमएम अनुरूपका छन्। १६५ जना लाभग्राहीले पुनर्निर्माण शुरु गर्न अझै बाँकी नै छ।

पैयुटार - वडा नं. - ४

कूल लाभग्राही - कूल लाभग्राही - ३४९

सम्झौता दर्ता- ३२३

प्रथम किस्ता - ३१८

दोश्रो किस्ता - १७१

तेश्रो किस्ता - ५७

निर्माणाधीन निजी आवासहरू- १४०

निर्माण सम्पन्न घरहरू - ५५

करीब १६३ वटा घरहरू एसएमएम अनुरूपका छन्। १६५ जना लाभग्राहीले पुनर्निर्माण शुरु गर्न अझै बाँकी नै छ।

इकुडोल - वडा नं - ५

कूल लाभग्राही - ५२५

सम्झौता दर्ता- ४७५

प्रथम किस्ता - ४७५

दोश्रो किस्ता - ३०५

तेश्रो किस्ता - ११५

निर्माणाधीन निजी आवासहरू- ३७०

निर्माण सम्पन्न घरहरू - ११५

गिम्दि- वडा नं - ७

कूल लाभग्राही - ५९१

सम्झौता दर्ता- ५६१

HRRP District Coordination Meeting Minutes

छलफल: (आदानप्रदान गरिएका जानकारी \ सूचना)

प्रथम किस्ता – ५६१
दोश्रो किस्ता – ५००
तेश्रो किस्ता – २४२
निर्माणाधीन निजी आवासहरू– ५१२
निर्माण सम्पन्न घरहरू – २२५

1. कोनियोसोम गाउँपालिका

चौघरे – वडा नं – ०१

कूल लाभग्राही - ४२२

सम्झौता दर्ता- ४१३

प्रथम किस्ता – ४१३

दोश्रो किस्ता – १९८

तेश्रो किस्ता – ५९

निर्माणाधीन निजी आवासहरू– २४

निर्माण सम्पन्न घरहरू – ५९

मापदण्ड पुरा नभएका केसहरू - १७ (भूकम्पको तत्काल पछि निर्माण गरिएका तथा सरकारको निर्देशीका जारी हुनुभन्दा पहिले बनेका घरहरू)

२१५ जना लाभग्राहीले सो क्षेत्रमा पुनर्निर्माण थाल्न अझै बाँकी रहेको छ। पुनर्निर्माण सुरु गर्नुमा ढीलाई भएको प्रमुख कारण लाभग्राहीको जग्गा सम्बन्धि मुद्दा तथा आर्थिक अवस्था हुन्।

सांखू - वडा नं. - ०२

कूल लाभग्राही -६५८

सम्झौता दर्ता- ६२७

प्रथम किस्ता – ६२६

दोश्रो किस्ता – ५५१

तेश्रो किस्ता – १५२

निर्माणाधीन निजी आवासहरू– ५९५

निर्माण सम्पन्न घरहरू – ३१२

मापदण्ड पुरा नभएका केसहरू - १७ (जिल्ला समन्वय ईन्जिनियरलाई पेश गरिएको)

निर्माणाधीन ०% घरहरू एसएमएम अनुरूप छन्। ३६ जना लाभग्राहीले सो क्षेत्रमा पुनर्निर्माण सुरु गर्न अझै बाँकी रहेकोछ। सो क्षेत्रमा मापदण्ड पुरा नहुने प्रमुख मुद्दाहरू ब्यान्ड नभएको, ३ फिट भन्दा बढी उचाई रहेको तलामा स्टिच ब्यान्ड्स नभएको आदि हुन्।

दलचोकि- वडा नं. – ०३

कूल लाभग्राही – ३९६ (१४७ जना लाभग्राही सरकारको तर्फबाट रहेका छन् भने २४९ जना लाभग्राही लुमन्ति सपोर्ट ग्रुप फर शेल्टरको तर्फबाट रहेका छन्।)

HRRP District Coordination Meeting Minutes

छलफल: (आदानप्रदान गरिएका जानकारी \ सूचना)

सम्झौता दर्ता- १२८ *यो संख्याले सरकारमार्फत् भएका सम्झौतालाई मात्र समेटेको छ।

प्रथम किस्ता - १२८

दोश्रो किस्ता - ६६

तेश्रो किस्ता - ४४

निर्माणाधीन निजि आवासहरू- १५

निर्माण सम्पन्न घरहरू - ४५

जग्गाको स्वामित्व तथा दोहोरोपनाका मुद्दाका कारण दोश्रो किस्ताका लागि निवेदन दिनेहरूको संख्या कम रहेकोछ। कानूनी कारवाहीका लागि १५ वटा दोहोरो निवेदनको मुद्दाहरू दर्ता गरिएको छ।

नल्लु-वडा नं. - ०४

कूल लाभग्राही - ४३४

सम्झौता दर्ता- ४१८

प्रथम किस्ता - ४१८

दोश्रो किस्ता - ३७७

तेश्रो किस्ता - २२३

निर्माणाधीन निजि आवासहरू- १५

निर्माण सम्पन्न घरहरू - २२३

निर्माणाधीन अधिकांश घरहरू एसएमएम अनुरूप छन्। ३० जना लाभग्राहीले सो क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गर्न अझै बाँकी रहेकोछ। डिप्लपिआइयु इन्जिनियरले लाभग्राहीहरू संग सम्पर्क गरी पुनर्निर्माण शुरू नगरेको कारणका बारेमा जानकारी लिनेछन्।

भरदेउ-वडा नं. - ०५

कूल लाभग्राही - १९५

सम्झौता दर्ता- १८६

प्रथम किस्ता - १८६

दोश्रो किस्ता - १००

तेश्रो किस्ता - ४४

निर्माणाधीन निजि आवासहरू- १६

निर्माण सम्पन्न घरहरू - ४४

निर्माणाधीन अधिकांश घरहरू एसएमएम अनुरूप छन्। ७८ जना लाभग्राहीले सो क्षेत्रमा पुनर्निर्माण सुरु गर्न बाँकी नै रहेकोछ। डिप्लपिआइयु इन्जिनियरले लाभग्राहीहरू संग सम्पर्क गरी पुनर्निर्माण शुरू नगरेको कारणका बारेमा जानकारी लिनेछन्।

२. महाकाल गाउँपालिका

भूखेल - वडा नं. - ०१

कूल लाभग्राही - ४६४

सम्झौता दर्ता- ४५८

HRRP District Coordination Meeting Minutes

छलफल: (आदानप्रदान गरिएका जानकारी \ सूचना)

प्रथम किस्ता - ४५८

दोश्रो किस्ता - २८१

तेश्रो किस्ता - ११२

निर्माण सम्पन्न घरहरू - १८५

१८३ जना लाभग्राहीले सो क्षेत्रमा पुनर्निर्माण थाल्न बाँकि रहेकोछ। डिप्लोपिआइयुका इन्जिनियरले लाभग्राहीहरू संग सम्पर्क गरी पुनर्निर्माण शुरु नगरेको कारणका बारेमा जानकारी लिनेछन्।

कालेश्वर - वडा नं - ०४

कूल लाभग्राही - ३४९

सम्झौता दर्ता- ३४३

प्रथम किस्ता - ३४०

दोश्रो किस्ता - १९५

तेश्रो किस्ता - ११०

निर्माणाधीन निजी आवासहरू- ८

निर्माण सम्पन्न घरहरू - ११५

चन्दनपुर - वडा नं. - ०५

कूल लाभग्राही - २४७

सम्झौता दर्ता- २४१

प्रथम किस्ता - २४१

दोश्रो किस्ता - ५८

तेश्रो किस्ता - ४२

निर्माणाधीन निजी आवासहरू- ८

अधिकांश घरहरू भूकम्पको तत्काल पछि निर्माण गरिएका र मापदण्ड अरूप नरहेकाले दोश्रो किस्ता प्राप्त गर्ने दर कमि रहेको छ। १४५ जना लाभग्राहीले सो क्षेत्रमा पुनर्निर्माण थाल्न बाँकि रहेकोछ। २२ वटा घरधुरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका छन् र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई त्यस्तो जग्गाको प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गरीएको छ।

पार्किंग लट:

- प्रशासनीक मुद्दाहरू:

प्रशासनीक मुद्दाहरू, जस्तै - जग्गाधनी प्रमाणपत्र पूर्जा, धेरै लाभग्राही तथा सरकारी निर्देशीका आउनु अघि नै बनीसकेका घरहरूका लागि समाधान खोज्ने आदि जस्ता प्रशासनीक मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने उपायका लागि गाउँपालिकाका स्थानीय प्रतिनिधिहरूसंग समन्वय बैठक गरिनेछ।

विविध / अन्य:

- फिल्डस्थित कर्मचारीका लागि डिप्लोपिआइयुको निर्णय

HRRP District Coordination Meeting Minutes

सहभागीहरू	लिंग	संस्था	पद	फोन नं.	ईमेल